

西安市鄠邑区水务局文件

鄠水发〔2023〕10号

西安市鄠邑区水务局 关于鄠邑区新河大庞路至黄柏河汇入口段 水毁修复工程实施方案的批复

西安市鄠邑区河湖长制领导小组办公室：

你办上报的《鄠邑区新河大庞路至黄柏河汇入口段水毁修复工程实施方案的请示》文件收悉，我局于2022年11月上旬组织专家对该实施方案进行了评审，并于2022年12月中旬收到修改后的实施方案，经研究，现批复如下：

一、鄠邑区新河大庞路至黄柏河汇入口段水毁修复工程 区段位于黄柏河汇入口上游，2021年-2022年汛期洪水，造成第二污水厂应急排放口盖板水毁，影响河道行洪，对该段河道进行修复是很有必要的。

二、同意该工程采用30年一遇洪水设防标准，洪峰流量为



144m³/s。

三、同意工程建设内容，本次工程水毁治理段起点位于鄠邑区新河大庞路桥下游，终点至黄柏河汇入口以上，治理长度为570m。工程主要内容：

- (1) 新建二污厂应急排放口盖板涵 16m;
- (2) 对排放口上下游 15m 河道主槽进行砌护;
- (3) 恢复河道平台 570m;

四、核定本次主要工程量为：土方挖运 4027.06m³，土方夯实 3423m³，混凝土浇筑 37m³，钢筋制安 2.24t，200g/m²，格宾石笼 288m³。

五、同意施工总体布置方案，施工总工期为 2 个月。

工程总投资 71.74 万元，竣工财务决算最终结果以区财政部门或审计部门的评审、审计结果为准。你站要按照基本建设程序，切实做好项目实施工作。工程建设中，要按照批复的建设内容实施，切实加强项目资金管理，确保工程建设质量、进度和安全，并于 5 月 31 日前完成工程建设内容。工程完工后及时申请竣工验收。



抄送：西安市水务局。

西安市鄠邑区水务局

2023 年 2 月 3 日印发

